

# 非贫困县安全饮水巩固提升项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对非贫困县安全饮水巩固提升项目实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目实施单位及项目立项等基本情况

（1）项目实施单位：正定、元氏等13个非贫困县的县级水利部门

#### （2）项目立项情况

自2005年全国实施农村饮水安全工程建设以来，农村饮水安全工作取得显著成绩，“十一五”、“十二五”期间，我市总计完成投资18.26亿元，解决了388.15万农村人口的饮水安全问题，我市农村饮水安全问题基本得到解决。根据国家部署，“十三五”期间农村饮水安全工作重点主要是巩固提升。

“十三五”以来，省级以上资金主要用于支持贫困县饮水安全巩固提升，而非贫困县没有资金支持。根据2018年10月11日国务院扶贫办、水利部、国家卫生健康委员会联

合召开的实施水利扶贫三年行动暨坚决打赢农村饮水安全脱贫攻坚战视频会议部署，要统筹解决非贫困县群众饮水安全巩固提升问题。为做好此项工作，我局组织人员深入 13 个非贫困县进行了认真调查摸底。在此基础上，向市政府上报了申请解决非贫困县农村饮水安全工程巩固提升资金需求的请示。

2018 年 12 月 29 日，石家庄市财政局《关于提前下达 2019 年市级水利发展资金预算指标的通知》下达我市正定、元氏等 13 个非贫困县安全饮水巩固提升资金共计 1100 万元。

2018 年 12 月 29 日，石家庄市水利局、石家庄市财政局《关于下达 2019 年水利发展资金任务清单的通知》下达我市正定、元氏等 13 个非贫困县安全饮水巩固提升建设任务：通过更新改造饮水管网，安装水表等工程措施使 13 个非贫困县 3.49 万人的饮水条件得到巩固提升。

## 2、项目主要实施内容和范围

工程涉及正定、元氏、高邑、藁城、晋州、井陘、矿区、鹿泉、栾城、深泽、无极、新乐、赵县，共 13 个县（市、区）的 35 个村和 14 座联村水厂。主要建设内容：新建蓄水池 3 座，维修蓄水池 2 座；新建截潜流 1 处，更新、维修机井 4 眼，安装、维修水泵 16 套，安装变频 7 套、消毒设备 4 套、净水设备 2 套，铺设管道 46.65 万米，安装、更换水表

及配套设施等。

### 3、项目资金投入情况

项目计划总投资 1100 万元，年初预算安排市财政资金 1100 万元，实际到位市财政资金 1100 万元。

### (二) 项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标：通过更新改造饮水管网，安装水表等工程措施使 13 个非贫困县 3.49 万人的饮水条件得到巩固提升。

## 二、自评工作情况

### (一) 自评的组织工作

1、项目评价资料收集：由项目县提供实施方案、招投标资料、施工资料、财务账簿、县级自验意见等资料。

2、评价过程：市绩效评价小组通过查看资料、实地察看工程、走访受益户、与项目建设单位进行座谈等方式对各非贫困县安全饮水巩固提升项目进行绩效评价。

3、评价工作管理组织：我单位组织成立了由技术、经济及建设管理等人员组成的绩效评价小组，负责该项目的绩效评价工作。

### (二) 自评的方法和过程

1、查看资料：结合资金文件、实施方案、批复文件等，查看工程实施完成情况，查看项目的招投标资料、施工资料等是否齐全，资金的到位、执行情况及管理使用是否符合相

关资金管理使用办法和财务规定等。

2、实地察看工程：根据实施方案及批复内容，施工图纸等，察看工程实际完成情况，工程质量等。

3、走访受益户：通过深入项目村，走访受益户，了解群众对项目的满意度。

4、召开座谈会：绩效评价小组与项目建设单位及参建单位进行座谈，将绩效评价过程中发现的资料、工程建设等方面的问题，进行沟通交流。

### **（三）建立绩效评价指标体系**

在开展预算自评工作时，根据本项目的实际情况及绩效评价内容，确定指标体系共有 4 项一级指标，下设 9 个二级指标、9 个三级指标。权重设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。总分设定为 100 分。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分  $\geq 85$  分为优秀； $75 \leq$  得分  $< 85$  分为良好； $60 \leq$  得分  $< 75$  分为一般；得分  $< 60$  分为较差。

## **三、项目执行及绩效实现情况**

### **（一）预算执行情况**

本项目计划总投资 1100 万元，年初预算安排市财政资金 1100 万元，实际到位市财政资金 1100 万元。本项目实际完成市财政资金 1100 万元。（分值 10 分，得分 10 分）

## **(二) 项目产出 (40 分)**

1、数量：本项目计划通过更新改造饮水管网，安装水表等工程措施使正定、元氏等 13 个非贫困县 3.49 万人的饮水条件得到巩固提升。实际通过更新改造饮水管网，安装水表等工程措施使正定、元氏等 13 个非贫困县的 5.18 万人的饮水条件得到巩固提升。(分值 10 分，得分 10 分)

2、质量：工程竣工验收合格率计划达到 100%。实际工程竣工验收合格率 100%。(分值 10 分，得分 10 分)

3、时效：工程完成及时率计划达到 100%，实际工程完成及时率 100%。(分值 10 分，得分 10 分)

4、成本：本项目计划共需总投资 1100 万元。实际到位市财政资金 1100 万元，实际完成市财政资金 1100 万元。(分值 10 分，得分 10 分)

## **(三) 项目效益 (40 分)**

1、经济效益：本项目的实施，可以改善受益农民群众的饮水条件，提高方便程度和用水保证率，农民不必再为吃水奔波，可以集中精力从事工农业生产、庭院经济、家庭养殖及劳务输出等。在增加个人收入同时，也为社会创造了财富。该项目虽会间接产生经济效益，但经济效益不够明显。(分值 10 分，得分 5 分)

2、社会效益：本项目的实施，使全市 13 个非贫困县的 5.18 万农村居民饮水条件得到显著改善，城乡供水差距进一

步缩小，农民充分享受到 24 小时供水的优越性，用上了水冲厕所、太阳能热水器等；使农村与水有关的发病率大幅度降低，提高了农民的生活质量，深受广大农民群众的欢迎和拥护，取得了“小工程，大德政”的良好效果。增强了党的凝聚力和向心力，密切了党群干群关系。（分值 20 分，得分 20 分）

3、可持续影响：本项目的实施，可以从根本上改变农民的环境卫生和个人卫生，减少疾病的发生与传播，从而改善农村群众的生存条件，提高农民的生活质量和健康水平。（分值 10 分，得分 10 分）

#### （四）满意度

通过对项目实施村的受益群众走访调查，群众对工程的满意度 100%。（分值 10 分，得分 10 分）

#### 四、项目综合评价结论和评价等级

总体来看，该工程项目从立项到实施，均严格遵守有关财务和工程管理制度，项目预算执行率 100%，项目产出及效果明显，群众满意度高，因此本项目绩效评价综合得分 95 分，综合绩效评价等级为优秀。

#### 五、存在的问题及改进措施

##### （一）项目存在的主要问题

部分县重视工程的设计、建设、质量和工程效益，忽视了档案的收集、整理、归档、管理，导致工程档案管理工作

相对滞后。

## (二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

工程档案是维护管理农村饮水安全巩固提升工程的第一手资料，工程点多面广，工程使用过程中一旦出现问题，在对其维护、维修、改造过程中，工程档案就是必不可少的依据和凭证。因此，一定要高度重视档案管理工作，注意资金文件、工程设计、招投标、施工、监理等一切与工程相关档案资料的收集与整理，及时归档。

## 六、评价工作组人员名单及签字

姓名	工作单位	职务	职称	签字
李彦平	河北省水利工程局	副总工	正高级工程师	
王从敏	石家庄市水利局	副处长	会计师	
张素领	石家庄市水利技术推广中心	主任	正高级工程师	
杨振平	石家庄市水利技术推广中心	科员	高级工程师	
张一	石家庄市水利技术推广中心	科员	助理工程师	
陈东辉	石家庄市水利技术推广中心	科员	助理工程师	

附件2:

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度 )

填报单位: 石家庄市水利技术推广中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	非贫困县安全饮水巩固提升项目	实施(主管)单位	正定、元氏等13个非贫困县的县水利局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	1100	到位数:	1100	执行数:	1100	
	其中: 财政资金	1100	其中: 财政资金	1100	其中: 财政资金	1100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过更新改造饮水管网, 安装水表等工程措施使13个非贫困县3.49万人的饮水条件得到巩固提升。			通过更新改造饮水管网, 安装水表等工程措施使13个非贫困县5.18万人的饮水条件得到了巩固提升。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	农村饮水安全巩固提升工程涉及非贫困县的数量		13个	13个	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	共需总投资		1100万元	1100万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	改善受益农民群众的饮水条件, 促进庭院经济、家庭养殖等的发展, 增加农民收入。		改善受益农民群众的饮水条件, 促进庭院经济、家庭养殖等的发展, 增加农民收入。	改善了受益农民群众的饮水条件, 提高方便程度和用水保证率。促进庭院经济、家庭养殖等的发展, 增加农民收入。该项目虽会间接产生经济效益, 但经济效益不够明显。	5
		社会效益指标	农村饮水安全巩固提升工程受益人口		农村饮水安全巩固提升工程受益人口3.49万人	实际农村饮水安全巩固提升工程受益人口5.18万人	20
		可持续影响指标	提高受益群众的生活质量和健康水平		提高受益群众的生活质量和健康水平	本项目的实施, 可以从根本上改变农民的环境卫生和个人卫生, 减少疾病的发生与传播, 从而改善农村群众的生存条件, 提高农民的生活质量和健康水平	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标1 受益群众对农村安全饮水巩固提升工程的满意程度		≥80%	100%	10
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>问题: 部分县重视工程的设计、建设、质量和工程效益, 忽视了档案的收集、整理、归档、管理, 导致工程档案管理工作相对滞后。</p> <p>下一步整改措施: 一定要高度重视档案管理工作, 注意资金文件、工程设计、招投标、施工、监理等一切与工程相关档案资料的收集与整理, 及时归档。</p>						

填报人: 杨振平

联系电话:

87010268