

西柏坡纪念馆中宣部旧址改陈布展工程 绩效自我评价报告

根据遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对中宣部旧址互动提升及房屋维修工程项目实施了自评，形成此评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目实施单位及基本情况

此项目由西柏坡纪念馆负责执行实施，由河北慧博装饰工程有限公司进行施工。

2. 项目主要实施内容和范围

此项目主要包括中宣部旧址的房屋维修和弱电多媒体两部分的内容。

3. 项目资金投入情况

该项目预算资金 400000 元。本项目共投入资金 352246 元，是财政拨款专项资金。

（二）项目预期绩效目标

中宣部旧址互动提升及房屋维修工程项目完成后，中宣部旧址的参与内容、参与形式、档次、参观环境得到进一步完善和提高，从而更好地宣传西柏坡精神，创建西柏坡文化品牌，培育和践行社会主义核心价值观，更好地发挥全国一流的爱国主义教育基地作用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

中宣部旧址互动提升及房屋维修工程项目完成后，由我单位部委管理一部专门负责管理，更好地发挥了爱国主义教育基地的作用。

（二）绩效评价的方法和过程

在做中宣部旧址互动提升及房屋维修工程项目之前，只有一个小展览可参观，中宣部旧址互动提升及房屋维修工程项目完成之后，我馆组织相关科室和纪检监察室一起对此项目进行了验收，认为符合西柏坡的特点，增加了爱国主义教育内容，达到了预期的效果。

（三）建立绩效评价指标体系

西柏坡纪念馆决定由部委旧址管理组牵头，相关科室参与并征求相关专业人员的意见，按照馆里制定的采购办法、流程，委托招标代理机构进行公开招标的方式，最终与中标单位河北慧博装饰工程有限公司签订合同。合同签订公开透明。按照合同要求拨付资金，资金使用科学合理、公开透明。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

中宣部旧址互动提升及房屋维修工程项目的申请、设立过程符合相关要求，此项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，共投入资金 352246 元，根据工程的进度资金及时到位并按合同要求按时的拨付施工单位。

（二）项目实施过程

中宣部旧址互动提升及房屋维修工程项目遵守相关法

律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全前及时归档，项目实施人人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。项目实施单位的财务制度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，在项目实施过程中，按政府的各项规定程序走招投标程序，并和中标的施工单位签订施工合同，按照合同要求拨付应付的款项。在项目实施过程中由财政局拟定的监理公司名单中的河北工程建设监理有限公司来做监理，工程质量可控。

（三）项目产出

中宣部旧址互动提升及房屋维修工程项目按预期的目标全部按计划按时完成，在监理公司的监理下质量达标，并通过预算评审和决算评审，最大限度的节约了成本。

（四）项目效果

中宣部旧址互动提升及房屋维修工程项目完成后，中宣部旧址的参与内容、参与形式、档次、参观环境得到进一步完善和提高。观众可以在参与中体验当年工作人员的工作状态，在动手的过程中让观众体会到现在的幸福生活来之不易，培养他们对革命前辈的敬仰和感恩之情，提升他们的爱国主义情怀，进一步让他们感知中国共产党领导的伟大、正确，从而更好地宣传西柏坡精神，创建西柏坡文化品牌，培育和践行社会主义核心价值观，更好地发挥全国一流的爱国主义教育基地作用，得到了广大观众的一致好评。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目的执行情况和项目绩效情况，得出综合得分 85

分，自评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

该项目不存在其他问题，只从运行以来，取得满意效果，达到了相关要求。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

1. 项目实施科室：中央部委管理组

2. 负责人： 中央部委旧址管理一部 任岁英

财务科 梁 静

李聪科

2019年6月14日